

平成30年度 横断歩道橋点検結果一覧

番号	施設名	所在地	路線名	延長(m)	幅員(m)	判定区分
1	朝来歩道橋	朝来	歩道橋線	44.40	2.00	II

判定区分表

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。