

令和5年度 トンネル点検結果一覧

番号	隧道名	所在地	路線名	延長(m)	幅員(m)	判定区分
1	旧卒塔婆隧道	生馬	篠原線	44.50	3.30	Ⅱ
2	畑峠隧道	朝来	畑道線	117.80	6.00	Ⅲ
3	岡隧道	岡	岡坂線	25.40	3.80	Ⅱ

判定区分表

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。